

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
do projektu budynku biurowego siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego  
Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Terenowej w Strzelcach Opolskich  
Lokalizacja: Strzelce Opolskie ul. Marka Prawego dz. 1652/3  
Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu  
ul. Ozimska 51a**

**1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

Projektuje się budowę wolnostojącego budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS w Strzelcach Opolskich wraz z garażem na samochód osobowy.

Będzie to obiekt trójkondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach stromy, mansardowy, o kącie nachylenia połaci odpowiednio 70 i 30 stopni z lukarnami dachowymi. Kalenica równoległa do frontowej granicy działki. Wysokość budynku liczona od powierzchni terenu przed wejściem do budynku do kalenicy dachu wynosi 13,44m.

W budynku zatrudnionych będzie 16 osób + lekarz rzeczoznawca.

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

Działka jest niezabudowana.

**3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać wycinki drzew, rozebrać rampę samochodową oraz podziemny zbiornik betonowy i dokonać skablowania odcinka linii energetycznej przebiegającej nad działką.

Brak innych elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

**Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.**

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- zagrożenie porażeniem prądem - podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi,
- zagrożenie upadku z wysokości – podczas robót budowlanych .

Część robót budowlanych, np związanych z termomodernizacją obiektu mogą być prowadzone w obrębie czynnego obiektu, stąd należy wygrodzić teren budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych ( ogrodzenie, rusztowania elewacyjne, zastawy zabezpieczające na dachu, tablice informacyjne, bieżący dozór).

Natomiast większość prac związanych z przebudową w budynku należy prowadzić w obiekcie wyłączonym z użytkowania.

**4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Roboty budowlane należy powierzyć wykonawcy posiadającemu doświadczenie w zakresie prowadzenia robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. Do robót na wysokości można dopuścić pracowników posiadających badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości.

Należy przestrzegać porządku na budowie.

## **5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.**

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej, tj. odzież i sprzęt ochronny.

Przeszkolić pracowników na stanowisku pracy.

Używać sprzęt posiadający odpowiednie dopuszczenie do prac budowlanych.

Teren prowadzenia robót budowlanych należy wygrodzić i oznakować.

Urządzenia elektryczne wykorzystywane w trakcie prowadzenia robót należy włączyć do uziemionej rozdzielni budowlanej wyposażonej w wyłącznik różnicowo-prądowy.

Cięcie metalu i drewna przy użyciu sprzętu elektrycznego należy wykonywać w okularach ochronnych.

Prowadzenie prac naprawczych czy konserwacyjnych przy urządzeniach elektrycznych można wykonywać tylko po ich odłączeniu od zasilania.